



उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम
ट्रांच-1 पैकेज के अन्तर्गत भौतिक प्रगति

परियोजना प्रगति दिनांक 31 अगस्त 2017 तक

क्र०सं०	कॉन्ट्रैक्ट पैकेज संख्या/कॉन्ट्रैक्ट	कार्य का नाम	वास्तविक लागत (रु० करोड़ में)	संशोधित लागत (रु० करोड़ में)	परिचालन एवं रख-रखाव की लागत	अनुबन्ध की तिथि	कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	संभावित समापन तिथि	भौतिक प्रगति (%)	शुद्ध भौतिक प्रगति (किया गया व्यय रु० करोड़ में)	टिप्पणी
वर्तमान में गढ़वाल एवं कुमायूँ क्षेत्र में चल रहे कार्यों का विवरण											
1	WSS01D(RT) मै० तिरुपति सीमेंट प्रोडक्ट्स	देहरादून के कोर क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु जलापूर्ति लाईन बिछाने एवं परीक्षण का कार्य।	28.62	34.66		1-Dec-15	6-Jan-16	30-Sep-17	90.00%	15.03	प्रस्तावित 58 कि०मी० पाईप लाईन में से 41 कि०मी० पाईप लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
2	WWM02D(RT) मै० ई०एम०एस० इन्फ्राकॉन प्रा० लि०	देहरादून शहर के कारगी जोन में ट्रंक सीवर एवं ब्रांच सीवर बिछाने का कार्य।	57.83	70.89		23-Jan-14	29-Jan-14	31-Aug-17	100.00%	62.09	पैकेज के अन्तर्गत सभी कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं केवल फ्लो टेस्टिंग का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है जिसके कि 31.08.2017 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।
3	WWM03D(RT) मै० ई०एम०एस० इन्फ्राकॉन प्रा० लि०	देहरादून शहर में कारगी जोन में ब्रांच सीवर बिछाने का कार्य।	22.43	24.56		23-Jan-14	29-Jan-14	31-Aug-17	100.00%	18.83	पैकेज के अन्तर्गत सभी कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं केवल फ्लो टेस्टिंग का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है जिसके कि 31.08.2017 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।
4	WSSDG01N मै० कैटसन	नैनीताल के लिए डीजी सेट की आपूर्ति, टेस्टिंग एवं कमीशन का कार्य।	1.44	1.65		25-Feb-16	1-Jul-16	30-Sep-17	75%	0.87	जनरेटर आपूर्ति का कार्य पूर्ण कर लिया गया है वर्तमान में सीपन कार्य प्रगति पर है।
5	WWM05D मै० जे०वी०-आर०जी० इण्डस्ट्रीज एवं पी० दास इन्फ्रा.	देहरादून शहर में कारगी जोन के अन्तर्गत सीवर संयोजन का कार्य।	13.16	13.16			14-Feb-17	13-Feb-18	10.54%	1.88	वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। 1651 संयोजन पूर्ण किये गये हैं।
6	WWM06D मै० जे०वी०-आर०जी० इण्डस्ट्रीज एवं पी० दास इन्फ्रा.	देहरादून शहर में कारगी जोन के अन्तर्गत सीवर संयोजन का कार्य।	11.79	11.79			14-Feb-17	13-Feb-18	1.14%	1.64	वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। 757 संयोजन पूर्ण किये गये हैं।
कुल योग			135.27	156.71						100.34	
गढ़वाल एवं कुमायूँ क्षेत्र में पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण											

1	WSS02D मै0 एन0के0जी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0	देहरादून शहर में बांदल से दिलाराम बाजार डब्ल्यू.टी.पी. ग्रेविटी रॉ वाटर बिछाने का कार्य।	11.35	11.05		12-Jul-10	30-Jan-10	31-Mar-14	100.00%	11.02	पैकेज का कार्य पूर्ण हो गया है।
2	WSS03D मै0 आर0के0 इंजीनियर्स सेल्स (प्रा0) लि0	देहरादून में पम्पिंग प्लान्ट की आपूर्ति व सम्बन्धित कार्य।	4.81	5.26		13-Jul-10	12-Aug-10	31-Mar-14	100.00%	4.60	पैकेज का कार्य पूर्ण हो गया है।
3	WSS04D मै0 कैटसन्स प्रा0 लि0	देहरादून शहर में डीजल जैनरेटर्स की आपूर्ति का कार्य।	2.58	2.45		26-Apr-10	5-Jun-10	28-Feb-11	100.00%	2.19	पैकेज का कार्य पूर्ण हो गया है।
4	WSS01H मै0 आर0के0 इंजीनियर्स सेल्स (प्रा0) लि0	हरिद्वार में पम्पिंग प्लान्ट की आपूर्ति व सम्बन्धित कार्य।	3.23	3.47		13-Jul-10	12-Aug-10	31-Oct-14	100.00%	3.25	पैकेज का कार्य पूर्ण हो गया है।
5	WWM01D मै0 घरपोरे इंजीनियर एवं कंसल्टिंग प्रा0 लि0	देहरादून शहर में 68 एम0एल0डी0 सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का निर्माण कार्य।	57.42	70.05		23-Mar-10	27-Mar-10	30-Apr-16	100.00%	70.91	पैकेज का कार्य पूर्ण हो गया है।
6	WSS01N मै0 आर0के0 इंजीनियर्स सेल्स प्रा0 लि0	नैनीताल में पुराने पम्पिंग प्लान्टों के बदलने, नये ट्यूबवैलों के निर्माण व पम्प हाउस आदि निर्माण के कार्य।	11.69	11.72		15-Jun-10	20-Sep-10	19-Sep-12	100%	11.68	पैकेज का कार्य पूर्ण हो गया है।
7	WSS02N मै0 एन0के0जी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, नई दिल्ली।	नैनीताल में आल सैन्ट जोन में राइजिंग मेन की आपूर्ति व बिछाना।	4.34	3.63		7-May-10	20-Sep-10	19-Mar-12	100%	3.54	पैकेज का कार्य पूर्ण हो गया है।
8	WSS03N मै0 एस.एम.एस. पर्यावरण प्रा.लि.	नैनीताल में पुराने स्टील टैंको का बदलना तथा सम्बन्धित राइजिंग मेन के कार्य।	17.63	13.07		7-May-10	20-Sep-10	#####	100%	12.91	पैकेज का कार्य पूर्ण हो गया है।
9	WSS04N मै0 लालचन्द एण्ड कं0, गाजियाबाद	नैनीताल में जलापूर्ति हेतु जलाशयों एवं एस0सी0सी0 का निर्माण।	5.27	4.78		13-Jul-10	20-Sep-10	#####	100%	4.52	पैकेज का कार्य पूर्ण हो गया है।
10	WSS01D मै0 विश्वा इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लि0	देहरादून कोर क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था एवं जलापूर्ति सम्बन्धित कार्य।	39.14	13.72		12-Jul-10	16-Aug-10	28-Feb-13	51.57%	13.76	दिनांक 27.05.2014 को कॉन्ट्रैक्टर द्वारा कार्य की धीमी गति के कारण अनुबन्ध सीमित कर दिया गया, वर्तमान में विवाचन (आर्बीट्रेशन) स्थिति में है।
11	WWM02D मै0 ज्योति बिल्डटैक प्रा0 लि0	देहरादून शहर के कारगी जोन में ट्रंक सीवर एवं ब्रांच सीवर बिछाने का कार्य।	39.21	7.23		23-Jan-14	13-Aug-10	15-Aug-12	36.00%	7.21	दिनांक 26.04.2013 को कॉन्ट्रैक्टर द्वारा कार्य की धीमी गति के कारण अनुबन्ध सीमित कर दिया गया, वर्तमान में विवाचन (आर्बीट्रेशन) स्थिति में है।

