



उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम
ट्रांच-2 पैकेज के अन्तर्गत भौतिक प्रगति

परियोजना प्रगति दिनांक 31 अगस्त 2017 तक

क्र०सं०	कॉन्स्ट्रक्शन पैकेज संख्या/कॉन्ट्रैक्टर	कार्य का नाम	वास्तविक लागत (रु० करोड़ में)	संशोधित लागत (रु० करोड़ में)	परिचालन एवं रख-रखाव की लागत	संशोधित लागत (परिचालन एवं रख-रखाव की लागत छोड़कर)	कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	समाप्त तिथि	भौतिक प्रगति (%)	टिप्पणी
वर्तमान में गढ़वाल एवं कुमायूँ क्षेत्र में चल रहे कार्यों का विवरण										
1	WSS05DN मै० इण्डियन ह्यूम पाईप प्राइवेट लिमिटेड	देहरादून शहर में वाटर ऑप्टिमाइजेशन एवं मैनेजमेंट के अन्तर्गत राईजिंग मेन एवं फीडर मेन का बिछाया जाना।	17.72	11.50		11.50	2-May-13	31-Jul-17	100%	लाईन बिछाने एवं सडक की मरम्मत का कार्य पूर्ण हो गया है वर्तमान में परीक्षण एवं प्रवर्तन का कार्य प्रगति पर है जिससे की 31.07.2017 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
2	WSS06DN मै० पर्यावरण लिमिटेड एण्ड ओ०पी० गुप्ता कॉन्सल्टकण लिमिटेड	देहरादून शहर में पुरकुल ग्राम, दिलाराम वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट एवं शहनशाही आश्रम वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट का नवीनीकरण एवं उच्चीकरण।	40.24	41.72	7.35	34.37	24-Dec-13	31-Aug-17	96%	सभी तीन WTP's वर्तमान में trial run पर हैं।
3	WSS07DN मै० जे०आई०टी०एफ० वॉटर इन्फ्रास्ट्रक्चर	देहरादून शहर के 19 जोन्स (4b,15,20,22,27,17,23,26,33,34,35,36,3,5,11,12,13,14& 41) में जलापूर्ति वितरण प्रणाली का निर्माण कार्य।	126.41	126.41		126.41	20-Dec-14	19-Dec-17	17%	कार्यदायी संस्था द्वारा समय से कार्य न किये जाने के कारण पैकेज सिमित कर दिया गया है।
4	WSS15DN मै० ई स्पान इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	देहरादून शहर में राजपुर रोड, पर टाइलिंग एवं सौंदर्यीकरण का कार्य	15.90	17.46		17.46	30-May-16	29-Sep-17	51%	प्रस्तावित 4800मी० में से 3000 मी० टाइलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
5	WSS01RK मै० एन०सी०सी० लिमिटेड	रूडकी शहर में डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स का बिछाया जाना एवं तत्सम्बन्धित कार्य।	41.57	51.48		51.48	15-May-13	31-Aug-17	96.00%	प्रस्तावित 197 कि०मी० में से 196 कि०मी० लम्बी जलापूर्ति पाईप लाईन के बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
6	WWM02RK मै० के०ई०सी० वॉटरलियू लिमिटेड, जे०वी० मुम्बई	रूडकी नगर में 33 एम०एल०डी० एस०टी०पी० का निर्माण एवं तत्सम्बन्धित कार्य।	68.58	75.57	17.92	57.65	2-Jan-14	31-Jan-18	41.28%	

7	WWM01RK मै0 अबीमा एण्ड मै0 सत्या बिल्डर्स, जे0पी0, मुम्बई	रुड़की नगर (जोन 2 एवं 3) में सीवर लाईन का बिछाया जाना एवं तत्सम्बन्धित कार्य।	32.55	32.55		32.55	12-Jul-16	11-Jul-18	42.00%	प्रस्तावित 30कि0मी0 सीवर लाईन में से 12.81 कि0मी0 सीवर लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
8	WWM03RK मै0 भुगन इन्फ्राकॉन प्राईवेट लिमिटेड, अहमदाबाद	मरुड़की नगर में सीवर लाईन का बिछाया जाना एवं तत्सम्बन्धित कार्य।	44.65	44.65		44.65	12-Jul-16	11-Jul-18	51.00%	प्रस्तावित 39 कि0मी.0 सीवर लाईन में से 21.31 कि0मी0 सीवर लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
9	WWM04RK मै0 भुगन इन्फ्राकॉन प्राईवेट लिमिटेड, अहमदाबाद	रुड़की नगर में अम्बर तालाब, पुरानी तहसील, मातावाला बाग, अनाज मण्डी, पूर्वी दीनदयाल, ओल्ड रेलवे रोड, चाव मण्डी, सैनिक कालोनी में सीवर लाईन का बिछाया जाना एवं तत्सम्बन्धित कार्य। □	54.32	54.32		54.32	12-Jul-16	11-Jul-18	45.00%	प्रस्तावित 26.8 कि0मी0 सीवर लाईन में से 12.56 कि0मी0 सीवर लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
10	WSS05NL मै0 एस0एम0एस0, ओ0पी0जी0, जे0बी	नैनीताल शहर में डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स का बिछाया जाना एवं तत्सम्बन्धित कार्य	35.79	29.53		29.53	1-Sep-13	31-Jan-17	99.50%	पाईप लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है वर्तमान में प्रवर्तन कार्य प्रगति पर है।
11	WSS04RK मै0 गुरुनाम सिंह एण्ड कम्पनी	रुड़की शहर में नये ट्यूबवैलों एवं पम्प हाउस का निर्माण कार्य।	7.69	10.65		10.65	3-Feb-17	2-Feb-18	20.00%	1 नलकूप के लिये बोरिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, अन्य दो पर कार्य प्रगति पर है।
12	WSS14DN मै0 गुरुनाम सिंह एण्ड कम्पनी	देहरादून शहर में नये ट्यूबवैलों एवं पम्प हाउस का निर्माण कार्य।	7.99	11.17		11.17	3-Feb-17	2-Feb-18	40.00%	चार नलकूप के लिये बोरिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, शेष नलकूप का कार्य प्रगति पर है।
13	WSS06NL मै0 चेतास कन्ट्रोल सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड	नैनीताल में घरेलू वाटर मीटर एवं व्यावसायिक वाटर मीटर की सप्लाई एवं संस्थापन।	7.98	7.98		7.98	1-Feb-17	31-Jan-25	1.34%	कार्य प्रगति पर है। 1000 वाटर मीटर की संस्थापन का कार्य प्रगति पर है
कुल योग			501.38	514.99	25.27	489.72				
गढ़वाल एवं कुमायूँ क्षेत्र में पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण										
1	WSS01HL मै0 ओ0पी0 गुप्ता कॉन्ट्रैक्टर प्राईवेट लिमिटेड	हल्द्वानी नगर में 16 उच्च जलाशयों एवं 1 जी.एल. एस.आर. का निर्माण एवं तत्सम्बन्धित कार्य।	20.23	20.43			08-05-2013	07-11-2015	100%	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
2	WSS08DN. मै0 कशमीरीलाल कॉन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	देहरादून में मौसी फॉल से शहनशाही आश्रम तक रॉ वाटर मेन का बिछाया जाना एवं सॉफ्टनिंग प्लान्ट का संस्थापन।	2.49	1.81			12-Nov-13	31-Oct-15	100%	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
3	WSS01RM मै0 के0ई0सी0-एस0एम0सी0 जे0बी0	रामनगर नगर की पेयजल आपूर्ति कार्य।	61.90	62.37	3.43	58.94	16-May-14	31-Jan-17	98.00%	परियोजना के वास्तविक कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सभी कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान को संचालन हेतु हस्तान्तरित किये जा चुके हैं।
कुल योग			22.72							
सर्व योग			524.11							